DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE n. 460 del 6 dicembre 2021

"Appalto integrato concernente la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione dell'ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia tratto Gonars (progr. km 89 + 000,00) - Villesse (progr. km 106 + 150,00)".
CUP I11B07000180005 – CIG 04183701D8.
Art. 6, comma 3, D.L. 16 luglio 2020, n. 76. Determinazione n. 5 del Collegio Consultivo Tecnico. Approvazione dell'atto aggiuntivo n. 5 al contratto di appalto e del correlato quadro economico.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO

- che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 luglio 2008, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che con il Decreto d.d. 20 aprile 2009, n. 17, il Commissario delegato ha attribuito le funzioni al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) all'ing. Enrico Razzini;
- che con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato il sopra citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022;
- che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che *"restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702"*;
- che l'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3702/08 espressamente dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
- che il comma 1 dell'art. 2 dell'OPCM n. 3702/08, stabilisce che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i., si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;

- che con delibera CIPE n. 13 del 18 marzo 2005 è stato approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare di adeguamento dell'autostrada A4 con la terza corsia, da Quarto d'Altino a Villesse (G.U. 6.9.2005, n. 207);
- che a seguito dell'approvazione del progetto preliminare, avvenuta con delibera CIPE n. 13/2005 dd.18.03.2005, il progetto stesso è stato suddiviso in lotti (I Lotto: Quarto d'Altino – San Donà di Piave, II Lotto: San Donà di Piave - Alvisopoli, III Lotto Ponte sul Fiume Tagliamento - Gonars, IV Lotto: Gonars-Villesse);
- che con Decreto n. 43 del 30 dicembre 2009 (B.U.R. 27.1.2010, n. 4) il Commissario delegato ha approvato il progetto definitivo dell'"Ampliamento dell'Autostrada A4 con la terza corsia – Tratto Gonars (progr. km 89+000) – Villesse (progr. km 106+150)" e dichiarato, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 3702/2008, la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori;
- che il Commissario delegato ha indetto, in data 31 dicembre 2009, una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione dell'ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia tratto Gonars (progr. km 89+000) - Villesse (progr. km 106 + 150);
- che in esito alla valutazione delle offerte, l'aggiudicazione provvisoria è stata disposta in favore della C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, capogruppo mandataria dell'ATI con C.C.C. – Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa, C.G.S. S.p.A. e Consorzio Stabile Grecale, come risulta dal verbale della Commissione di Gara del 19 luglio 2010;
- che, con il citato Decreto n. 291 del 9 aprile 2015, il Commissario delegato ha disposto: a) l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione dell'ampliamento dell'Autostrada A4 con la terza corsia tratto Gonars (progr.va km. 89+000) – Villesse (progr.va km. 106+150); b) la suddivisione in tre sublotti funzionali, tra cui quello denominato sub-lotto 2; c) l'approvazione del quadro economico del progetto definitivo, sia per quanto riguarda l'intera Opera, sia per quanto riguarda i tre sub-lotti in cui è stata suddivisa in aderenza ai criteri prescritti dall'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- che con Decreto n. 316 del 28 dicembre 2016 (B.U.R. 18.1.2017, n. 3), a seguito di specifico parere n. 27798 del 18 novembre 2016 rilasciato dall'Avvocatura Generale dello Stato, il Commissario delegato ha provveduto ad annullare parzialmente, in via di autotutela, il summenzionato Decreto n. 291 del 9 aprile 2015 con l'effetto che sono state cassate le specifiche condizioni sospensive ivi previste, alle quali era subordinato l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori relativi al secondo ed al terzo sub-lotto;
- che in data 28 dicembre 2016, la Stazione Appaltante e la Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi Soc, Coop., capogruppo mandataria dell'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto, sono pervenute alla sottoscrizione di un accordo transattivo volto a definire le reciproche rinunce e concessioni conseguenti al complesso iter intercorso ed in pari data è stato sottoscritto il contratto di appalto per la progettazione esecutiva ed i lavori di adeguamento con la terza corsia del tratto Gonars (progr. km 89+000) - Villesse (progr. km 106+150), disponendo l'immediato avvio della progettazione esecutiva del Sublotto funzionale 1: tratto Gonars (progr. km 89+000) - nodo di Palmanova (progr. km 93+720), Opera 20 esclusa;
- che il progetto esecutivo del Sublotto funzionale 1 è stato approvato con decreto del Commissario n. 347 del 26 settembre 2017 (B.U.R. 11.10.2017, n. 41);

- che, in data 9 novembre 2020, con la designazione da parte dei due componenti di parte del terzo componente con funzioni di Presidente, è stato formalmente costituito il Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
- che, a seguito delle Determinazioni 2 e 2-bis, acquisite rispettivamente ai prot. Commissario E/364 del 20 gennaio 2021 e E/1791 del 18 marzo 2021, formulate dal Collegio Consultivo Tecnico, il Soggetto Attuatore, con Decreto n. 443 del 5 maggio 2021 (B.U.R. 3 giugno 2021, n. 22), ha disposto il recesso del Sublotto 2 del IV Lotto A4 dal contratto di appalto, ai sensi dell'art. 140, comma 7 del D.P.R. n. 554/1999, e, nello stesso momento, del Sublotto 3 del IV Lotto A4, ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto III) e dell'art. 15, comma 1, del contratto di appalto;
- che, con successivo Decreto n. 458 del 15 novembre 2021 (B.U.R. 1 dicembre 2021, n. 48) ed a seguito della succitata Determinazione 2-bis, il Soggetto Attuatore ha disposto il riconoscimento all'Appaltatore degli importi relativi alle attività propedeutiche ai lavori del Sublotto 2 effettivamente eseguite dall'Appaltatore;
- che l'Appaltatore, in occasione dell'emissione dello Stato di avanzamento n. 8 per lavori a tutto il 30 giugno 2021, ha iscritto sul registro di contabilità riserve per un totale di 67.901.673,12 euro e ha contestualmente richiesto una proroga di 604 giorni ai tempi contrattuali per l'ultimazione dei lavori del Sublotto 1;
- che, a seguito dell'approvazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento delle Perizie di variante in corso d'opera n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'importo contrattuale del Sublotto funzionale 1 è stato rideterminato in Euro 38.765.146,43, di cui Euro 34.172.900,51 per lavori, Euro 643.574,65 per la redazione del progetto esecutivo ed Euro 3.948.671,27 per oneri per l'attuazione dei Piani di sicurezza e coordinamento;
- che, con Verbale acquisito al prot. Commissario Atti/884 del 30 luglio 2021, il Direttore dei Lavori ha certificato, ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, l'ultimazione dei lavori alla data del 16 luglio 2021;
- che il Commissario delegato ha nominato con Decreto n. 451 del 6 settembre 2021 l'ing. Paolo Perco Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'ing. Enrico Razzini, per le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione degli interventi di cui alle lett. a) e b) dell'Art. 1 dell'O.P.C.M. n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i.;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, in data 4 novembre 2021, ha emesso il Certificato di Pagamento relativo al SAL n. 8, applicando la penale per la ritardata ultimazione dei lavori nella sua misura massima, pari a 3.812.157,18 euro;
- che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, il Collegio Consultivo Tecnico svolge le sue funzioni *"per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso"*;
- che, con la Delibera n. 206 del 9 marzo 2021, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha espresso alcuni indirizzi in ordine, tra l'altro, all'oggetto dei compiti del Collegio Consultivo Tecnico, chiarendo che per gli appalti sopra soglia "*Si ritiene che il dato normativo escluda la possibilità, da parte della stazione appaltante, di sottrarre specifiche questioni all'esame del Collegio. Diversamente, si realizzerebbe una limitazione al suo funzionamento in possibile contrasto con*

l'obbligatorietà della relativa costituzione e con la predeterminazione ex lege delle relative attribuzioni";

- che l'Appaltatore, con la nota acquisita al prot. Commissario E/6312 del 19 ottobre 2021, integrata dalla successiva nota acquisita al prot. Commissario E/6728 dell'11 novembre 2021, ha avanzato formale istanza di totale disapplicazione della penale;
- che, il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. Commissario U/6578 del 4 novembre 2021, vista la complessità della controversia insorta tra le parti, ha richiesto al Collegio Consultivo Tecnico "*di istruire l'articolata situazione in essere con riferimento sia alla disapplicazione della penale, sia alla totalità delle riserve iscritte e giungere così ad una determinazione complessiva ed omnicomprensiva in merito*" al complesso di controversie pendenti;
- che il Collegio Consultivo Tecnico, all'unanimità, in riscontro al quesito formulato dal Responsabile Unico del Procedimento ha approvato la propria Determinazione n. 5 del 1° dicembre 2021 (trasmessa con nota acquisita al prot. Commissario E/7214 del 2 dicembre 2021), resa ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, da intendersi qui integralmente richiamata;
- che il Collegio Consultivo Tecnico con la Determinazione n. 5 riconosce complessivamente all'Appaltatore un importo pari a Euro 5.931.721,14, al netto dell'I.V.A., a fronte di un importo complessivo delle riserve pari a Euro 67.901.673,12;
- che l'importo riconosciuto dal Collegio Consultivo Tecnico è leggermente inferiore e quindi congruente con l'importo che il Direttore dei Lavori nella propria relazione riservata, assunta al prot. Atti/1288 dd. 22.11.2021, ha ritenuto riconoscibile all'Appaltatore in merito alle citate riserve;
- che il Collegio Consultivo Tecnico con la Determinazione n. 5 accoglie l'istanza di disapplicazione della penale per la ritardata ultimazione dei lavori;
- che l'accoglimento dell'istanza di cui al punto precedente è congruente con le conclusioni del parere di competenza del Direttore dei Lavori, assunto al prot. NI/221 dd. 22.11.2021, e con le considerazioni del Responsabile Unico del Procedimento, assunte al prot. U/7042 dd. 24.11.2021, formulate dopo aver sentito la società concessionaria;
- che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, la determinazione rilasciata dal Collegio assume *"la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile"*;
- che la citata Determinazione ha valore contrattuale;
- che l'art. 6, comma 3, del D.L. 76 del 2020 prevede che *"... l'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo"*;
- che il recepimento dei contenuti della Determinazione n. 5 costituisce una variazione contrattuale, dal momento che non è disciplinata dal contratto e pertanto risulta necessario sottoscrivere un apposito atto aggiuntivo;

- che è necessario integrare il contratto con le modifiche previste nell'atto aggiuntivo n. 5, trasmesso dal Responsabile Unico del Procedimento con Nota Interna prot. NI/238 del 6 dicembre 2021, allo scopo di salvaguardare l'efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione;
- l'Appaltatore, con nota acquisita al prot. E/7239 dd. 03.12.2021, ha trasmesso l'atto aggiuntivo n. 5 sottoscritto digitalmente per accettazione, con il quale rinuncia espressamente e definitivamente a tutte le riserve relative alle tematiche trattate nella determinazione n. 5 in termini economici e temporali, essendo, per l'effetto della determinazione n. 5, cessata la materia del contendere che le ha generate;
- che l'importo da riconoscere all'appaltatore a seguito della Determinazione n. 5 del Collegio Consultivo Tecnico trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, il cui importo complessivo rimane pertanto inalterato;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, con la nota interna prot. NI/238 del 6 dicembre 2021, ha provveduto a trasmettere il quadro economico dell'intervento, rimodulato per effetto della Determinazione n. 5 e riportato di seguito, proponendone l'approvazione, avendo accertato la disponibilità di idonee risorse economiche;

A	LAVORI A CORPO	
A.1	**TOTALE LAVORI A CORPO** *Decreto 291/15 e contratto dd. 28.12.2016*	**50.435.119,52**
A.2	**ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)** *Decreto 291/15 e contratto dd. 28.12.2016*	**3.216.101,62**
A.3	**ONERI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E L'AGGIORNAMENTO DEL PSC** - *Decreto 291/15 e contratto dd. 28.12.2016*	**696.286,25**
A	**TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO A.1 + A.2 + A.3**	**54.347.507,39**
A.1.1	*TOTALE LAVORI NETTO (a seguito contratto dd. 28.12.2016 e I Atto aggiuntivo dd. 26.09.2017)*	*33.820.076,67*
A.2.1	*ONERI PER LA SICUREZZA (a seguito contratto dd. 28.12.2016 e I Atto aggiuntivo dd. 26.09.2017)*	*3.154.984,80*
A.3.1	*ONERI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E L'AGGIORNAMENTO DEL PSC (a seguito contratto dd. 28.12.2016 e I Atto aggiuntivo dd. 26.09.2017)*	*643.574,65*
A.R.	**TOTALE RICONOSCIUTO ALL'APPALTATORE a seguito contratto dd. 28.12.2016 e I Atto aggiuntivo dd. 26.09.2017 (Decreto n. 347/2017) - (A.1.1+A.2.1+A.3.1)**	***37.618.636,12***
A.1.P1	*IMPORTO NETTO LAVORI PERIZIA N. 1 dd. 09.05.2018*	*290.606,68*
A.2.P1	*IMPORTO ONERI SICUREZZA PERIZIA N. 1 dd. 09.05.2018*	*115.771,94*
A.P1	**TOTALE NETTO DA RICONOSCERE ALL'APPALTATORE (Atto Sottomissione n. 1 Atti/949 dd. 20.08.2018) - (A.R+A.1.P1+A.2.P2)**	***38.025.014,74***
A.1.ODS	*IMPORTO NETTO LAVORI ORDINE DI SERVIZIO del D.L. n. 17 dd. 13.11.2019*	*-62.283,77*
A.ODS17	**TOTALE NETTO DA RICONOSCERE ALL'APPALTATORE (ODS del DL n. 17 prot. Comm. E/9174 dd. 13.11.2019) - (A.P1+A.1.ODS)**	***37.962.730,97***
A.2.P2	*IMPORTO ONERI SICUREZZA PERIZIA N. 2 dd. 09.03.2020*	*602.369,75*
A.P2	**TOTALE NETTO DA RICONOSCERE ALL'APPALTATORE (Atto Sottomissione n. 2 dd. 09.03.2020) - (A.ODS17 + A.2P2)**	***38.565.100,72***
A.1.P3	*IMPORTO NETTO LAVORI PERIZIA N. 3 dd. 19.03.2021*	*98.180,10*
A.2.P3	*IMPORTO ONERI SICUREZZA PERIZIA N. 3 dd. 19.03.2021*	*61.085,62*
A.P3	**TOTALE NETTO DA RICONOSCERE ALL'APPALTATORE (Atto Sottomissione n. 3 dd. 19.03.2021) - (A.P2+A.1.P3+A.2.P3)**	***38.724.366,44***
A.1.P4	*IMPORTO NETTO LAVORI PERIZIA N. 4 dd. 09.09.2021*	*26.320,83*
A.2.P4	*IMPORTO ONERI SICUREZZA PERIZIA N. 4 dd. 09.09.2021*	*14.459,16*
A.P4	**TOTALE NETTO DA RICONOSCERE ALL'APPALTATORE (Atto Sottomissione n. 4 dd. 09.09.2021) - (A.P3 + A.1.P4 + A.2.P4)**	***38.765.146,43***
A.AG.5	**IMPORTO DETERMINAZIONE CCT N.5 dd. 01.12.2021 (ex art. 6 DL 76/2020) - ATTO AGGIUNTIVO N. 5**	***5.931.721,14***
	ECONOMIE DI GARA	
A.4	LAVORI (Ribasso offerto 31,26% di A.1)	15.766.018,36
A.5	PROGETTO ESECUTIVO (Ribasso offerto 22% di A.3)	153.182,98
A.E	TOTALE ECONOMIE DI GARA (A.4 + A.5)	15.919.201,34
A.N	TOTALE NETTO ((A - A.E) + 4% di (A.3 - A.5)) *contratto 28.12.2016*	*38.450.030,18*
A.TOT	**TOTALE NETTO COMPLESSIVO (A.P4 + A.AG.5)**	***44.696.867,57***

B	SOMME A DISPOSIZIONE (Euro)	
B.1	**SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO**	
B.1.1	Impianti tecnologici interferenti (Elaborato T.00.01.0.1)	1.000.000,00
B.1.2	Dispositivi tecnologici per rilevazione dati traffico, viabilità e meteo e informativi per la sicurezza degli utenti	70.000,00
B.1.3	Oneri per l'allacciamento a pubblici servizi	200.000,00
B.1.4	Prove materiali a carico dell'Amministrazione	200.000,00
B.1.5	Oneri per rilievi, accertamenti e indagini (monitoraggio amb., archeologia, ecc.)	
B.1.5.1	*Monitoraggio ambientale*	*400.000,00*
B.1.5.2	*Archeologia*	*43.563,50*
B.1.5.3	*Caratterizzazione terreni*	*34.266,00*
B.1.5	Totale oneri per rilievi, accertamenti e indagini	477.829,50
B.1.6	Oneri discarica autorizzata per materiali da scavo equiparabili a rifiuto	857.473,96
B.1.7	Impianti di videosorveglianza	650.680,27
B.1	**TOTALE SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO**	**3.455.983,73**
B.2.	**ESPROPRI**	
B.2.1	Espropriazioni	2.160.305,87
B.2.2	Occupazioni temporanee e d'urgenza	39.694,13
B.2	**TOTALE ESPROPRI**	**2.200.000,00**
B.3.1	**IMPREVISTI**	**3.896.757,33**
B.3.2	**COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (ex art. 6 L.120/2020)**	**221.355,47**
B.4	**ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ED ACCORDI BONARI (artt. 239-240 D. Lgs. 163/06) (3% di A)**	**0,00**
B.5	**ACCANTONAMENTO ex art. 133, c. 3 - 4, D. Lgs. 163/06 (1% di A.1)**	**504.351,20**
B.6	**SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI**	**204.000,00**
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**	**10.482.447,73**
C	**SPESE (Euro)**	
C.1	SPESE GENERALI 10%*(A.1+A.2+A.AG.5+B)-A.3	6.310.252,75
C.1bis	Consuntivo spese generali al 30.06.2013 per revisioni progettuali	3.254.628,25
C.2	SPESE di cui all'O.P.C.M. del 05.09.2008 (art. 2, c. 1) (0,4% di (A + A.AG.5 + B))	283.046,71
C.2bis	Consuntivo spese di cui all'O.P.C.M. d.d. 05.09.2008 al 30.06.2013 per revisioni progettuali	384.317,33
C	**TOTALE SPESE**	**10.232.245,04**
TOTALE	**TOTALE COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE CCT N.5 (A.TOT + B + C)**	**65.411.560,34**

- che, a fronte degli obiettivi da perseguire, rientra nell'interesse del Commissario delegato approvare i contenuti del suddetto atto aggiuntivo e procedere alla sua sottoscrizione, per le motivazioni e nei limiti descritti negli atti richiamati in narrativa, allo scopo di:
  a) poter procedere alla celere realizzazione degli interventi di competenza del Commissario delegato e connessi al superamento dell'emergenza di cui all'OPCM n. 3702/2008, in relazione all'esigenza di un miglioramento significativo e rapido della sicurezza stradale e delle condizioni di salute dei cittadini;
  b) poter rispettare le disposizioni dell'OPCM n. 3702/2008 ed i conseguenti impegni concordati con il Dipartimento di Protezione Civile, finalizzati al superamento della situazione di emergenza, per le motivazioni stabilite nei provvedimenti citati in epigrafe, da intendersi richiamate *per relationem*;
- che, con il decreto n. 374 del 7 agosto 2018, è stato nominato il dott. Graziano Pizzimenti, quale Soggetto Attuatore dell'OPCM n. 3702/2008, con la conseguente attribuzione di settori di intervento, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della medesima Ordinanza, tra i quali quello di avviare, condurre e definire tutte le procedure di gara relative a lavori, servizi e forniture, ivi compresa la

sottoscrizione degli atti contrattuali, fatte salve le competenze ascritte al Responsabile Unico del Procedimento.

Tutto ciò premesso ed in virtù delle funzioni attribuite con il decreto n. 374 del 7 agosto 2018, il Soggetto Attuatore, dott. Graziano Pizzimenti

DECRETA

- di disporre, per le motivazioni riportate in epigrafe, l'approvazione dell'atto aggiuntivo n. 5, i cui contenuti sono già stati accettati dall'Appaltatore senza alcuna riserva, redatto in conformità a quanto statuito dalla Determinazione n. 5 del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, citata in epigrafe e depositata agli atti, da intendersi integralmente richiamata con il presente provvedimento;
- di procedere alla sottoscrizione del prefato atto aggiuntivo n. 5;
- di disporre l'approvazione del quadro economico di spesa dell'intervento in oggetto, rimodulato per effetto della Determinazione n. 5 del Collegio Consultivo Tecnico e riportato per esteso in premessa;
- di conferire delega al Responsabile Unico del Procedimento di comunicare alla Concessionaria il presente provvedimento, per assolvere alla funzione prevista dall'art. 6, comma 1 dell'OPCM n. 3702/2008.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

IL SOGGETTO ATTUATORE

dott. Graziano Pizzimenti

Firmato digitalmente da: Graziano Pizzimenti
Data: 06/12/2021 09:36:52