

COMMISSARIO
20/04/2023 Atti/625
AV000216011

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA

MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-

TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

n.3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

Via Vittorio Locchi, 19 – 34143 TRIESTE

C.F. 90122600324

P.E.C. commissario@pec.commissarioterzacorsia.it

Servizio: Servizio di prove di laboratorio e controllo qualità dei materiali e lavorazioni con laboratorio mobile - CIG 8545415B88

Operatore Economico: L.G.T. Laboratorio Geotecnico s.r.l. – via Mazzini,13, Ruda (UD)

Contratto: di data 11/03/2021 registrato a Trieste il 17/03/2021 al n° 1547 Serie 3 (prot. Atti/301 del 11/03/2021);

Importo a base d'asta: Euro 877.218,09 comprensivo dei costi della sicurezza quantificati in Euro 41.772,29

Importo netto contrattuale: Euro 354.980,92 comprensivo dei costi della sicurezza quantificati in Euro 41.772,29

Importo netto rideterminato: a seguito dell'atto di sottomissione n. 01/2022 prot. Atti/1308 dd. 14/09/2022 Euro 478.980,92 comprensivo dei costi della sicurezza quantificati in Euro 56.363,96

ATTO UNICO DI

PROPOSTA DI MODIFICA AL CONTRATTO DEL D.E.C.

comma 2, art. 22, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49

E

AUTORIZZAZIONE E APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL

CONTRATTO DEL R.U.P.

art. 106, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

PREMESSO che:

- Con contratto prot. ATTI/1003 dd.05/07/2019 Registrato a Trieste (TS) in data 13/08/2019 al n.2932 Serie 3 è stato affidato all'O.E. LGT LABORATORIO GEOTECNICO SRL – Via Pasteur, 2 – 33050 Ruda (UD) il servizio di prove di Laboratorio e Servizio di Controllo Qualità di materiali e lavorazioni con laboratorio mobile. – C.I.G. 7435087BE1 per l'importo a base d'asta di euro 877.218,09 e, a seguito del ribasso offerto del 62,51% sull'importo dei servizi soggetti a ribasso, l'importo netto risulta pari ad euro 354.980,92 più iva, comprensivo dei costi della sicurezza quantificati in Euro 41.772,29;
- Con contratto prot. ATTI/301 dd.11/03/2021 è stato rinnovato l'affidamento all'O.E. LGT LABORATORIO GEOTECNICO SRL – Via Pasteur, 2 – 33050 Ruda (UD) del servizio di prove di Laboratorio e Servizio di Controllo Qualità di materiali e lavorazioni con laboratorio mobile. – C.I.G. 8545415B88 per l'importo di netti euro 354.980,92.- più iva, comprensivo dei costi della sicurezza quantificati in Euro 41.772,29;
- il tempo utile per ultimare il servizio, era determinato come da contratto in 950 giorni naturali e consecutivi;
- con verbale di avvio del servizio sotto riserva di legge, in data 04/01/2021 è stato avviato il servizio con scadenza il 12/08/2023 (prot.

Atti/181 dd. 18/02/2021);

- con O.d.S. dd 22/09/2022 prot U/5538-22 il DEC ha ordinato all'O.E. l'esecuzione alla modifica del servizio per ulteriori 124.000,00 euro come previsto nell'Atto di sottomissione n. 1/2022 dd.14/09/2022 prot. Atti/1308-22 e approvato nell'Atto unico di proposta di modifica al contratto del DEC e autorizzazione ed approvazione della modifica al contratto del RUP dd. 16/09/2022 prot. Atti/1325-22 per cui il nuovo importo complessivo del contratto in oggetto è rideterminato in netti € 478.980,92 più I.V.A., di cui € 56.363,96 per costi per la sicurezza, mantenendo inalterata la scadenza del 12/08/2023;
- il Servizio è del tipo "a misura", sulla base dell'Elenco Prezzi allegato al contratto;

CONSIDERATO che:

- attualmente i lavori per la realizzazione della Terza Corsia autostradale proseguono speditamente e, per quanto detto in premessa, le risorse disponibili sono in rapido esaurimento;
- durante lo svolgimento dell'attuale affidamento si è potuto rilevare che la Direzione Lavori ha ulteriormente incrementato la richiesta di prove, indagini e controlli sia di laboratorio che di cantiere, data la necessità di istituire, anche ricorrendo a laboratori qualificati, un attento e scrupoloso controllo in contraddittorio sulla qualità dei materiali e lavorazioni;
- risulta quindi necessario assicurare alle Direzioni lavori la continuità del servizio e garantire l'esecuzione di ulteriori prove, indagini e controlli sia di laboratorio che presso i cantieri di realizzazione delle opere commissariali;

- | | | |
|---|--|--|
| | | |
| - | le suddette attività di prova, indagini e controllo sono del tutto analoghe a quelle già in corso e previste dal contratto e sono complessivamente quantificate in Euro 43.198,70 più I.V.A. come da stima allegata redatta dal Direttore dell'esecuzione del contratto; | |
| - | il verificarsi delle summenzionate circostanze non era prevedibile né sarebbe stato possibile prevederlo all'atto della stipulazione del contratto; | |
| - | in data 14 Aprile 2023 l'Operatore economico ha sottoscritto l'atto di sottomissione prot. Atti/605 dd. 14 aprile 2023 obbligandosi ad eseguire la modifica al contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al Contratto in premessa; | |
| - | la modifica del contratto, comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a netti Euro 43.198,70 più I.V.A. di cui € 5.083,40 per costi della sicurezza; | |
| - | la modifica del contratto sopra descritta non comporta una variazione della durata contrattuale fissata al 12/08/2023; | |
| - | il Direttore dell'Esecuzione del Contratto con la sottoscrizione del presente atto propone di inquadrare la modifica al contratto sopra descritta ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto durante lo svolgimento dell'attuale affidamento si è potuto rilevare che la Direzione Lavori ha ulteriormente incrementato la richiesta di prove, indagini e controlli sia di laboratorio che di cantiere, data la necessità di istituire, anche ricorrendo a laboratori qualificati, un attento e scrupoloso controllo in contraddittorio sulla qualità dei materiali e lavorazioni; | |
| - | il Direttore dell'Esecuzione del Contratto con la sottoscrizione del pre- | |
| | | |

sente atto propone di approvare, sulla base delle motivazioni sopra esposte, la modifica al contratto avente quale oggetto:

Ulteriori prove, indagini e controlli come da prezzi, patti e condizioni definiti dal contratto in essere ed in particolare dal CsA ed

Elenco Prezzi al netto del ribasso applicato:

per prove, indagini e controlli come da contratto € 38.115,30

per costi della sicurezza come da contratto in essere

€ 5.083,40

sommano: € 43.198,70

VISTO

- l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 22 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49;
- l'art. 12 del Regolamento sugli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 luglio 2020 di cui all'Ordine di Servizio n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020;
- l'allegato Atto di sottomissione di data 14/04/2023 assunto al prot. Atti/605 dd. 14/04/2023;

VERIFICATO che

- sussistono i presupposti per autorizzare e contestualmente approvare una modifica al contratto relativa a
esecuzione di ulteriori prove, indagini e controlli come da prezzi, patti e condizioni definiti dal contratto in essere ed in particolare dal CsA ed Elenco Prezzi al netto del ribasso applicato:
per prove, indagini e controlli come da contratto € 38.115,30

per costi della sicurezza come da contratto in essere

€ 5.083,40

sommano:

€ 43.198,70

in quanto il verificarsi delle summenzionate circostanze non era prevedibile né sarebbe stato possibile prevederlo all'atto della stipulazione del contratto;

- la modifica è inquadrabile ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per la Stazione appaltante e la modifica non altera la natura complessiva del contratto, rimanendo inoltre al di sotto di entrambe le soglie fissate al medesimo Comma 2, lett. a) e b);

- la modifica del contratto comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a netti Euro 43.198,70 più I.V.A., comprensivi di € 5.083,40 per costi per la sicurezza, calcolato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto sulla base della stima delle esigenze di prove, indagini e controlli necessarie a coprire il fabbisogno delle DL commissariali fino all'aggiudicazione del nuovo contratto;

- la modifica non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella indicata nella iniziale determina a contrarre e posta a base di gara;

- la modifica del contratto sopra descritta non comporta una variazione della durata contrattuale che resta confermata al 12/08/2023;

- l'entità della modifica proposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto è tale da consentire la contestuale autorizzazione ed approvazione della modifica;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO E VERIFICATO

il Responsabile Unico del Procedimento, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, autorizza e contestualmente approva la modifica del contratto avente quale oggetto:

esecuzione di ulteriori prove, indagini e controlli come da prezzi, patti e condizioni definiti dal contratto in essere ed in particolare dal CsA ed Elenco Prezzi al netto del ribasso applicato:

per prove, indagini e controlli come da contratto € 38.115,30

per costi della sicurezza come da contratto in essere

€ 5.083,40

sommano: € 43.198,70

Si dispone che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ordini l'esecuzione della modifica al contratto all'Operatore economico.

L'ordine di esecuzione dovrà riportare l'espresso riferimento al presente atto di approvazione.

Palmanova, data della firma digitale

Per proposta:

IL DIRETTORE DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO

(ing. Marco Russiani)

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Per autorizzazione e contestuale approvazione:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(ing. Paolo Perco)

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

OPE/LPC/ac