

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA**DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA****MOBILITA' NELL'AREA INTERESSATA DALLA****REALIZZAZIONE DELLA TERZA CORSIA DEL TRATTO****DELL'AUTOSTRADA A4 TRA QUARTO D'ALTINO E VILLESSE****NONCHE' DELL'ADEGUAMENTO A SEZIONE AUTOSTRADALE****DEL RACCORDO VILLESSE - GORIZIA****Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri****n. 3702 del 05.09.2008 e s.m.i.**

Oggetto: Servizio delle attività tecnico-scientifiche previste dal piano di monitoraggio ambientale per i lavori di ampliamento della A4 con la terza corsia Tratto San Donà di Piave – Svincolo di Alvisopoli - Sub-lotto 1: Asse autostradale dalla progr. km 451+021 (ex 54+545) alla progr. km 459+776 (ex 63+300) e Canale di gronda Fosson-Loncon.

Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 731673698C;

C.U.P.: I61B07000360005

Operatore Economico: S.I.N.A. Società Iniziative Nazionali Autostradali S.p.A. con sede Milano – Viale Isonzo, 14/1 - Codice Fiscale, Iscrizione alla C.C.I.A.A. e Partita I.V.A. 00847450152;

Contratto: stipulato in data 29.03.2019 (prot. Atti/474 dd. 01.04.2019), registrato a Trieste il 05.04.2019 al n. 1159 serie 3

Importo di contratto: netti Euro 474.906,74 (diconsi euro quattrocentosettantaquattromilanovecentosei/74) al netto dell'I.V.A. di cui € 5.010,82 (diconsi euro cinquemiladieci/82) per i costi per la sicurezza;

Importo posto a base di gara: lordi Euro € 745.470,82 (diconsi euro

settecentoquarantacinquequattrocentosettanta/82) al netto dell'I.V.A. di cui € 5.010,82 (diconsi euro cinquemiladieci/82) per i costi per la sicurezza.

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO

Art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

PREMESSO che

- con contratto d'appalto di data 29.03.2019 (prot. Atti/474 del 01.04.2019), registrato a Trieste il 05.04.2019 al n. 1159 serie 3 è stato affidato all'Operatore Economico il "Servizio delle attività tecnico-scientifiche previste dal piano di monitoraggio ambientale per i lavori di ampliamento della A4 con la terza corsia Tratto San Donà di Piave – Svincolo di Alvisopoli - Sub-lotto 1: Asse autostradale dalla progr. km 451+021 (ex 54+545) alla progr. km 459+776 (ex 63+300) e Canale di gronda Fosson-Loncon", per l'importo di € 474.906,74.- (quattrocentosettantaquattromilanovecentosei/74) al netto dell'I.V.A., di cui € 5.010,82.- (cinquemiladieci/82) per oneri per la sicurezza;
- il Contratto prot. Atti 474 dd. 01.04.2019 ha fissato un tempo utile per ultimare il servizio pari a 3465 (tremilaquattrocentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi;
- la prestazione è stata avviata il giorno 06.12.2018 con verbale di avvio assunto al prot. Atti con n. 1603 e la data massima di ultimazione è stata fissata al giorno 01.06.2028;
- è stato redatto il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 prot. Atti/907 dd. 21.06.2019;
- è stato redatto il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 prot.

Atti/1490 dd. 04.11.2020;

CONSIDERATO che

- il servizio in oggetto prevede la contabilizzazione delle prestazioni a misura e per sua natura è legato all'andamento dei lavori di realizzazione del II Lotto - Sublotto 1 dell'ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia;
- l'art. 3.2 delle Norme tecniche e generali del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che *“l’Affidatario [...] dovrà, inoltre, recepire nella propria programmazione tutti gli sviluppi, modifiche ed integrazioni che potranno essere causate dall’evoluzione dei lavori”*;
- nell'ultimo aggiornamento del Piano di Monitoraggio Ambientale (d'ora in avanti PMA) dell'opera di cui trattasi (vedasi PMA revisione di data 15.04.2019), trasmesso agli Enti di competenza con nota prot. U/3770 di data 08.05.2019, sulla scorta delle osservazioni e dei chiarimenti pervenuti da ARPAV e Regione del Veneto, le attività di monitoraggio relative alla fase post operam sono state parzialmente rimodulate e meglio definite nelle frequenze e nella durata, prevedendo attività al 1°, 2°, 3° e 5° anno post operam, mentre non sono previsti rilievi al 4° e 6° anno come originariamente previsto nel PMA approvato;
- in conseguenza dell'andamento dei lavori di realizzazione dell'opera, la fase di corso d'opera del monitoraggio ambientale si è protratta oltre alle tempistiche inizialmente preventivate, rendendo necessaria l'esecuzione di un maggior numero di rilievi, analisi e misure al fine di rispettare le frequenze stabilite dal PMA;
- come risulta dall'istruttoria del Direttore dell'Esecuzione del Contratto

prot. Atti/965 dd. 11.10.2024, “sulla base delle prestazioni già contabilizzate, delle ulteriori prestazioni già eseguite ed in fase di rendicontazione, nonché di quelle già programmate, si stima il raggiungimento di un avanzamento del servizio pari a circa il 100% dell’importo contrattuale a conclusione della fase di corso d’opera” e, pertanto, l’importo residuo non consente l’esecuzione della successiva fase post operam;

- stante la necessità della Stazione Appaltante di proseguire con continuità le attività previste dal PMA, con nota prot. U/4542 dd. 18.09.2024 il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso comunicazione all’Operatore Economico richiedendo la disponibilità ad accettare una modifica contrattuale costituita dall’incremento delle prestazioni già previste in contratto, come da Computo Metrico Estimativo della fase post operam redatto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e allegato alla nota stessa, al fine di proseguire il monitoraggio fino al completamento del 5° anno post operam, agli stessi prezzi, patti e condizioni o, qualora questo non intendesse accettare, di proporre le eventuali nuove condizioni;

- con nota acquisita al prot. E/4648 dd. 25.09.2024 l’Operatore Economico ha fornito riscontro alla sopracitata richiesta proponendo un adeguamento dei prezzi unitari per le attività relative al 1°, 2°, 3° e 5° anno post operam per un totale complessivo delle prestazioni pari a € 280.610,00.- come risultante dal computo metrico estimativo aggiornato ai nuovi prezzi allegato alla nota stessa;

- con l’istruttoria acquisita al prot. Atti/965 dd. 11.10.2024, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ha evidenziato come le modifiche contrattuali necessarie per poter effettuare la fase post operam del

monitoraggio ambientale scaturiscono dall'appalto dei lavori e siano, pertanto, da considerarsi impreviste e imprevedibili, proponendo di procedere ad una modifica del contratto in oggetto ai sensi del art.106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016;

- sulla scorta della suddetta istruttoria condotta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Responsabile Unico del Procedimento, con nota assunta al prot. U/5025 del 15.10.2024, ha comunicato all'Operatore Economico l'accettazione dell'adeguamento dei prezzi proposto;

- con la sopracitata nota prot. U/5025, il Responsabile Unico del Procedimento ha specificato che la modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs 50/2016, non può eccedere il 50 per cento del valore del contratto iniziale (quest'ultimo pari a 474.906,74 euro) e che pertanto, sulla base del computo metrico estimativo aggiornato con i nuovi prezzi proposti, le prestazioni aggiuntive dovranno essere necessariamente ridotte nelle quantità e potranno così comprendere la completa esecuzione del monitoraggio ambientale dei primi tre anni e solo una parte del 5° anno, fino a concorrenza dell'importo massimo di € 237.453,37.- (duecentotrentasettemilaquattrocentocinquantatre/37);

- con la sopracitata nota prot. U/5025, il Responsabile Unico del Procedimento ha inoltre rappresentato che, come previsto all'art. 25 del contratto di servizio di data 29.03.2019, la modifica contrattuale dovrà essere ratificata con la sottoscrizione di un atto aggiuntivo e che fino al raggiungimento dell'importo previsto dal contratto le prestazioni svolte continueranno ad essere contabilizzate in base ai prezzi unitari previsti dallo stesso;

- con l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'opera, avvenuta in data 30.01.2025, si è conclusa la fase di monitoraggio ambientale in corso d'opera e deve essere avviata la fase di monitoraggio post operam;

VISTO

- l'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 22 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49;
- l'istruttoria e contestale proposta di modifica del contratto avanzata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, assunta al prot. Atti/965 dd. 11.10.2024;

VERIFICATO che

- sussistono i presupposti per autorizzare una modifica al contratto relativa all'incremento delle prestazioni già previste e all'aggiornamento dei prezzi unitari, al fine di eseguire la fase post operam del monitoraggio ambientale secondo quanto previsto dal PMA rev. dd. 15.04.2019, fino a concorrenza dell'importo massimo di € 237.453,37.-, nonché al differimento della data di ultimazione del servizio;
- la modifica è inquadrabile ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto:
 - o le motivazioni all'origine del prolungamento del monitoraggio ambientale dell'opera, e quindi del servizio di cui trattasi, scaturiscono dall'appalto dei lavori e sono, pertanto, da considerarsi circostanze imprevedute e imprevedibili nell'ambito dell'appalto in oggetto;
 - o non altera la natura generale del contratto;
- la modifica comporta un aumento dell'importo contrattuale per le

maggiori prestazioni previste pari a massimo netti Euro 237.453,37.- (duecentotrentasettemilaquattrocentocinquantatre/37) al netto dell'I.V.A., calcolato applicando i prezzi unitari aggiornati, sulla base del compunto metrico estimativo redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e allegato al presente atto, di cui € 321,76.- (trecentoventuno/76) per costi della sicurezza, e verrà liquidato a misura in base alle prestazioni effettivamente svolte.

- la modifica comporta una variazione dell'importo contrattuale che non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, così come previsto dal comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- la modifica del contratto sopra descritta non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella indicata nella determina a contrarre e posta a base di gara;

- la modifica comporta un aumento presunto della durata contrattuale pari a 668 giorni naturali e consecutivi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO E VERIFICATO

il Responsabile Unico del Procedimento, sulla base delle motivazioni sopra esposte, approva la modifica del contratto avente quale oggetto l'incremento delle prestazioni già previste in contratto, al fine di eseguire la fase post operam del monitoraggio ambientale secondo quanto previsto dal PMA rev. dd. 15.04.2019, fino a concorrenza dell'importo massimo di € 237.453,37.-, e al differimento della data di ultimazione del servizio.

Autorizza il Direttore dell'Esecuzione del Contratto a predisporre e a far sottoscrivere all'Appaltatore l'atto aggiuntivo relativo alla modifica del contratto in oggetto.

Data della firma digitale.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Paolo Perco

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

ALLEGATO:

- Computo Metrico Estimativo delle prestazioni della fase post operam

OPE/TA/al

**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA - TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE - GORIZIA**
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.
via Locchi, 19 - 34134 Trieste

SERVIZIO DELLE ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICHE PREVISTE DAL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA A4 CON LA TERZA CORSIA TRATTO SAN DONA' DI PIAVE - SVINCOLO DI ALVISOPOLI - SUB-LOTTO 1: ASSE
AUTOSTRADE DA PROGR. km 451+021 (ex 54+545) ALLA PROGR. km 459+776 (ex 63+300) E CANALE DI GRONDA FOSSON-LONCON.
C.I.G. 731673698C - C.U.P. I61B07000360005

I ATTO AGGIUNTIVO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE PRESTAZIONI DELLA FASE POST OPERAM - 1°, 2°, 3° e 5° ANNO

Art.	Descrizione voce	Unità di misura	Quantità PO1	Quantità PO2	Quantità PO3	Quantità PO5	Quantità TOTALE	P.U.	Importo PO1	Importo PO2	Importo PO3	Importo PO5	IMPORTO TOTALE	
1 Rilevamento acque sotterranee														
1.3	Rilievo parametri in situ, campionamento e analisi di laboratorio delle acque sotterranee, come da Norme Tecniche e Generali del CSA. Frequenza: - in A.O.: n. 3 campagne (bimestrali) in n.8 piezometri; - in C.O.: n. 16 campagne (bimestrali) in n.8 piezometri; - in P.O.: n. 3 campagne (bimestrali) in n.8 piezometri.	cad.	16	0	0	0	16	€ 405,00	€ 6.480,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.480,00	
									Totale	€ 6.480,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.480,00
2 Rilevamento acque superficiali														
2.1	Misure di portata su sezioni (monte e valle) di n.6 corsi d'acqua, come da Norme Tecniche e Generali del CSA. Frequenza: - in AO: n.2 campagne (semestrali) in 12 sezioni; - in CO: n.11 campagne (trimestrali) in n.8 sezioni e n.3 campagne (trimestrali) su n.4 sezioni; - in PO: n.2 campagne (semestrali) in 12 sezioni.	cad.	6	0	0	0	6	€ 145,00	€ 870,00	€ -	€ -	€ -	€ 870,00	
2.2	Misure fisico-chimiche in situ, determinazione indice IBE, campionamento e analisi chimico-batterologiche di laboratorio su sezioni (monte e valle) di n.6 corsi d'acqua, come da Norme Tecniche e Generali del CSA. Frequenza: - in AO: n.2 campagne (semestrali) in n.12 sezioni; - in CO: n.11 campagne (trimestrali) in n.8 sezioni e n.3 campagne (trimestrali) su n.4 sezioni; - in PO: n.2 campagne (semestrali) in n.12 sezioni.	cad.	24	0	0	0	24	€ 350,00	€ 8.400,00	€ -	€ -	€ -	€ 8.400,00	
									Totale	€ 9.270,00	€ -	€ -	€ -	€ 9.270,00
3 Rilevamento componente suolo														
3.2	Indagine chimica e pedologica - Trivellata manuale compresi campionamento e analisi di laboratorio Indagine della profondità di 1 m circa da eseguire con trivella manuale con determinazione dei parametri in situ secondo il "Manuale per descrizione del suolo" (ARPAV, 2011) e la formazione di n.2 campioni per analisi di laboratorio. Modalità di esecuzione dei rilievi, di compilazione delle schede di rilevamento, di campionamento e parametri analici come da PMA di progetto allegato al CSA. Frequenza: - in A.O.: n.1 campagna con n.1 trivellata in n. 18 punti - in P.O.: n.1 campagna con n.1 trivellata in n. 17 punti	cad.	16	0	0	0	16	€ 690,00	€ 11.040,00	€ -	€ -	€ -	€ 11.040,00	
3.5	Indagini chimica post operam - Trivellata manuale comprese le analisi di laboratorio Indagini della profondità di 1 m circa da eseguire con trivella manuale e formazione di n.2 campioni per punto d'indagine. Sul campione superficiale, determinazione dei parametri: metalli (Cd, Cr tot., Hg, Ni, Pb, CU, Zn), IPA, PCB, densità apparente, indice QBS-ar. Sul campione profondo, determinazione dei parametri: metalli (Cd, Cr tot., Hg, Ni, Pb, CU, Zn). - in P.O.: n.1 campagna con n.1 trivellata in n. 10 punti	cad.	9	0	0	0	9	€ 400,00	€ 3.600,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.600,00	
									Totale	€ 14.640,00	€ -	€ -	€ -	€ 14.640,00
4 Rilevamento componente atmosfera														
4.1	Misure della qualità dell'aria della durata di 28 giorni. Modalità e parametri da rilevare come da Norme Tecniche e Generali del CSA. Frequenza: - in A.O.: n. 2 campagne (semestrali) in n. 3 punti; - in C.O.: n. 6 campagne (semestrali) in n. 3 punti; - in P.O.: n. 2 campagne (semestrali) in n. 3 punti	cad.	6	0	0	0	6	€ 8.900,00	€ 53.400,00	€ -	€ -	€ -	€ 53.400,00	
									Totale	€ 53.400,00	€ -	€ -	€ -	€ 53.400,00
5 Rilevamento componente rumore														
5.2	Misure dei livelli equivalenti e degli indici statistici della durata di 7 giorni. Modalità come da Norme Tecniche e Generali del CSA. Frequenza: - in A.O.: n.1 campagna in n.3 punti; - in C.O.: n.8 campagne (quadrimestrali) in n.3 punti; - in P.O.: n.1 campagna in n.9 punti.	cad.	11	0	0	0	11	€ 700,00	€ 7.700,00	€ -	€ -	€ -	€ 7.700,00	
									Totale	€ 7.700,00	€ -	€ -	€ -	€ 7.700,00

6 Rilevamento componente vibrazioni													
6.1	Misure di vibrazioni triassiali. Modalità come da Norme Tecniche e Generali del CSA. Frequenza: - in A.O.: n.1 campagna in n.6 punti; - in C.O.: n.8 campagne (quadrimestrali) in n.6 punti; - in P.O.: n.1 campagna in n.2 punti.	cad.	2	0	0	0	2	€ 900,00	€ 1.800,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.800,00
								Totale	€ 1.800,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.800,00
7 Rilevamento componente vegetazione, flora e fauna													
N.P. 2	Componente FLORA - Campagna annuale di rilievo e analisi dati (n.3 rilievi per ciascun anno di monitoraggio) e aggiornamento della cartografia degli habitat. Modalità come da Piano di Monitoraggio Ambientale rev.1 e come da Norme Tecniche e Generali del Capitolato Speciale di Appalto. Il prezzo si applica a ciascun ambito di rilevamento, ossia agli ambiti sensibili, alle aree di bianco ed alle aree di mitigazione.	cad.	8	8	8	4	28	€ 200,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 800,00	€ 5.600,00
7.3	Campagna annuale di monitoraggio delle opere di mitigazione vegetazione - Opere a verde Rilievo della vegetazione delle bande arboree arbustive longitudinali e delle di aree forestazione Modalità come da Norme Tecniche e Generali del CSA. - in P.O.: n. 1 campagna ad un anno dalla fine dei lavori (dopo la prima stagione vegetativa), n. 1 campagna al terzo anno dalla fine dei lavori (dopo la terza stagione vegetativa) e n. 1 campagna al quinto anno dalla fine dei lavori (dopo la quinta stagione vegetativa)	corpo	1	0	1	1	3	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
N.P. 3	Componente fauna - AVIFAUNA – Campagna annuale di rilievo e analisi dati. Modalità come da Piano di Monitoraggio Ambientale rev.1 e come da Norme Tecniche e Generali del Capitolato Speciale di Appalto. Il prezzo si applica a ciascun ambito di rilevamento, ossia agli ambiti sensibili, alle aree di bianco ed alle aree di mitigazione.	cad.	14	14	14	0	42	€ 290,00	€ 4.060,00	€ 4.060,00	€ 4.060,00	€ -	€ 12.180,00
7.6	Campagna annuale di rilievi e analisi dati per la componente fauna - ITTIOFAUNA Modalità come da Norme Tecniche e Generali del CSA. - in A.O.: n.1 campagna (a cadenza annuale) su n.3 "ambiti sensibili"; - in C.O.: n.3 campagne (a cadenza annuale) su n.3 "ambiti sensibili"; - in P.O.: n.3 campagne (a cadenza biennale) su n.3 "ambiti sensibili"	corpo	3	3	3	1	10	€ 3.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 3.000,00	€ 30.000,00
N.P. 5	Componente fauna - ANFIBI – Campagna annuale di rilievo e analisi dati. Modalità come da Piano di Monitoraggio Ambientale rev.1 e come da Norme Tecniche e Generali del Capitolato Speciale di Appalto. Il prezzo si applica a ciascun ambito di rilevamento, ossia agli ambiti sensibili, alle aree di bianco ed alle aree di mitigazione.	cad.	14	14	14	0	42	€ 520,00	€ 7.280,00	€ 7.280,00	€ 7.280,00	€ -	€ 21.840,00
N.P. 6	Componente fauna - RETTILI – Campagna annuale di rilievo e analisi dati. Modalità come da Piano di Monitoraggio Ambientale rev.1 e come da Norme Tecniche e Generali del Capitolato Speciale di Appalto. Il prezzo si applica a ciascun ambito di rilevamento, ossia agli ambiti sensibili, alle aree di bianco ed alle aree di mitigazione.	cad.	14	14	14	0	42	€ 520,00	€ 7.280,00	€ 7.280,00	€ 7.280,00	€ -	€ 21.840,00
N.P. 7	Componente fauna - MAMMIFERI – Campagna annuale di rilievo e analisi dati. Modalità come da Piano di Monitoraggio Ambientale rev.1 e come da Norme Tecniche e Generali del Capitolato Speciale di Appalto. Il prezzo si applica a ciascun ambito di rilevamento, ossia agli ambiti sensibili, alle aree di bianco ed alle aree di mitigazione (*)	cad.	7	7	7	0	21	€ 1.800,00	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ -	€ 37.800,00
								Totale	€ 44.820,00	€ 41.820,00	€ 44.820,00	€ 6.800,00	€ 138.260,00
8 Rilevamento componente paesaggio													
8.1	Campagna di riprese fotografiche. Modalità come da Norme Tecniche e Generali del CSA. Frequenza: - in A.O.: n.1 campagna in n.3 punti; - in C.O.: n. 3 campagne (annuali) in n.3 punti; - in P.O.: n. 1 campagna in 3 punti nel primo anno dalla fine dei lavori e n.1 campagna in n.3 punti al quinto anno dalla fine dei lavori.	corpo	1	0	0	0	1	€ 520,00	€ 520,00	€ -	€ -	€ -	€ 520,00
8.2	Campagna di rilievi dello stato fisico dei luoghi con redazione o aggiornamento delle relative schede. Modalità come da Norme Tecniche e Generali del CSA. Frequenza: - in A.O.: n.1 campagna in n.27 aree; - in C.O.: n. 3 campagne (annuali) in n.27 aree; - in P.O.: n. 1 campagna in 27 aree nel primo anno dalla fine dei lavori e n.1 campagna in n.27 aree al quinto anno dalla fine dei lavori.	corpo	1	0	0	0	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
								Totale	€ 5.520,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.520,00
TOTALE PRESTAZIONI AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA									€ 143.630,00	€ 41.820,00	€ 44.820,00	€ 6.800,00	€ 237.070,00
9 Oneri per la sicurezza													
9.1	Oneri per la sicurezza	corpo					1	€ 321,76					€ 321,76
								Totale					€ 321,76
TOTALE PRESTAZIONI COMPRESIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA											€ 237.391,76		
(*) per l'Art. N.P. 7, la quantità di 7 è data da 14 ambiti moltiplicati per 0,5, nell'ipotesi di rilevamento dei soli chiroterteri, come da ultimo parere ARPA prot. 76824/U del 31/08/2023													
NOTA: l'importo totale risultante dal presente computo metrico estimativo è puramente indicativo e verrà liquidato a misura in base alle prestazioni effettivamente svolte, fino a concorrenza dell'importo massimo di € 237.453,37													