



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA  
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)  
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

---

**DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE n. 577 del 19 dicembre 2025**

Oggetto: Decreto di approvazione della modifica contrattuale n. 2 e del quadro economico aggiornato dei lavori "P90 - Autostrada A4 - Rifacimento barriere esistenti - Casello di Portogruaro".

C.U.P.: I31B07000200005. C.I.G.: B0AFABE118.

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**PREMESSO**

che, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 luglio 2008, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

che, con l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

che, con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato il sopra citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2025;

che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che *"restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702"*;

che l'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3702/2008 espressamente dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;

che il comma 1 dell'art. 2 dell'OPCM n. 3702/2008, stabilisce che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i., si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;

che il Commissario delegato, con Decreto n. 451 del 6 settembre 2021, ha nominato l'ing. Paolo Perco Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione degli interventi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 dell'OPCM n. 3702/2008, ora da intendersi quale Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, come disposto dall'art. 226, comma 5 del medesimo decreto, e come confermato dal Commissario



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA  
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)  
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

delegato con Decreto n. 524 del 24 gennaio 2024;

che, a far data dal 1° luglio 2023, la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. è subentrata, senza soluzione di continuità, alla S.p.A. Autovie Venete nella gestione della concessione dell'Autostrada A4 Venezia - Trieste, A23 Palmanova - Udine, A28 Portogruaro - Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 Villesse – Gorizia;

che l'art. 7, comma 10, dell'Accordo di cooperazione sottoscritto in data 14 luglio 2022 tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., dispone che, per le opere di cui all'art. 8.1, lett. B dell'Accordo stesso, tra le quali figura anche l'opera in oggetto, fino al permanere dello stato di emergenza nonché per l'ulteriore periodo necessario per il rientro nel regime ordinario ai sensi della normativa pro tempore vigente, la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. subentri alla S.p.A. Autovie Venete negli oneri derivanti dall'applicazione dell'OPCM n. 3702/2008, nei limiti delle somme previste nel piano economico-finanziario allegato all'Accordo di cooperazione e fermo restando quanto previsto nell'Ordinanza per eventuali spese in eccedenza;

che il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la nota n. prot. 13724 del 14 marzo 2023, ha precisato di ritenere percorribile la soluzione interpretativa volta a leggere come riferiti alla nuova concessionaria subentrante Autostrade Alto Adriatico S.p.A. tutti gli adempimenti connessi alla conclusione delle opere, ivi inclusi gli oneri economici, ascritti dall'OPCM n. 3702/2008 alla S.p.A. Autovie Venete;

che, con il Decreto n. 507 dell'8 giugno 2023, anche sulla base della citata interpretazione resa dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario delegato ha quindi stabilito che gli adempimenti riferiti alla S.p.A. Autovie Venete, previsti nell'OPCM n. 3702/2008, sono da intendersi relativi ad Autostrade Alto Adriatico S.p.A., a far data dal subentro della stessa nella concessione autostradale;

che, con Decreto n. 522 del 15 gennaio 2024, il Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, dell'OPCM n. 3702/2008, ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, unitamente al relativo quadro economico, avente un importo complessivo pari a Euro 12.993.006,84, di cui Euro 7.546.379,59 per lavori e costi di attuazione del piano di sicurezza e coordinamento;

che, con il Decreto n. 526 del 1° marzo 2024, il Commissario delegato ha dato avvio al procedimento di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto relativo alla progettazione esecutiva ed ai lavori in oggetto, da effettuarsi attraverso una procedura aperta, in conformità alle disposizioni regolate dall'art. 71 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i.;

che, in esito alla valutazione delle offerte, il Commissario delegato con Decreto n. 542 del 24 settembre 2024 ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto in favore dell'Operatore Economico "Ferrari Ing. Ferruccio S.r.l. in R.T.I. con I.CO.S. S.r.l. e Impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani S.r.l." per l'importo di Euro 6.835.285,79;



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA  
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)  
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

che, in data 22 novembre 2024, è stato sottoscritto il contratto di appalto per i lavori in oggetto;

che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, il Responsabile Unico del Progetto con provvedimento assunto al prot. Atti/887 del 30 settembre 2025 ha approvato la modifica al contratto n. 1 ed il relativo quadro economico aggiornato, il cui importo complessivo è rimasto immutato, pari a Euro 12.993.006,84, in quanto l'incremento dell'importo dei lavori e costi della sicurezza, pari a Euro 150.008,25, è stato totalmente compensati con l'utilizzo delle economie d'asta;

che, con Nota Interna prot. NI/278 del 18 dicembre 2025, il Direttore dei Lavori ha trasmesso al Responsabile Unico del Progetto, proponendone l'approvazione, la modifica contrattuale n. 2 unitamente all'atto di sottomissione n. 2 ed al quadro economico aggiornato dei lavori in oggetto, il cui importo complessivo è rimasto immutato, ovvero pari a Euro 12.993.006,84, in quanto l'aumento dell'importo dei lavori relativo alla modifica contrattuale n. 2, pari a Euro 32.216,57, è stato compensato con l'utilizzo della voce B.8 "Economie d'asta" presente nel quadro economico;

che nella Nota Interna prot. NI/278 del 18 dicembre 2025 il Direttore dei Lavori ha accertato che la modifica contrattuale n. 2 rientra nei limiti dell'art. 120, comma 3, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i.;

che il Collegio Consultivo Tecnico ha emesso il parere positivo sulla modifica contrattuale n. 2, reso ai sensi dell'art. 216 comma 1 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i. ed assunto al prot. E/4989 dell'11 dicembre 2025;

che, con Nota Interna prot. NI/278 del 18 dicembre 2025, il Direttore dei Lavori ha trasmesso l'Atto di Sottomissione n. 2, assunto al prot. Atti/1158 del 18 dicembre 2025, con il quale l'Appaltatore ha accettato senza riserva le condizioni di cui alla modifica contrattuale n. 2;

che, con Nota Interna prot. NI/279 del 18 dicembre 2025, il Responsabile Unico del Progetto ha trasmesso al Soggetto Attuatore la modifica contrattuale n. 2, proponendone l'approvazione ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'OPCM n. 3702/2008, nonché dell'art. 120, comma 3, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i.;

che, con la medesima Nota Interna prot. NI/279 del 18 dicembre 2025, il Responsabile Unico del Progetto ha trasmesso al Soggetto Attuatore il quadro economico aggiornato relativo alla modifica in oggetto, di seguito riportato per esteso, il cui importo complessivo rimane inalterato rispetto all'importo del quadro economico già approvato dal Commissario delegato, da ultimo, con Decreto n. 522 del 15 gennaio 2024, proponendo la sua approvazione;

A	LAVORI A BASE D'APPALTO	
A.1	LAVORI A CORPO	
A.1.01	Movimenti di materie e demolizioni	1.193.489,73
A.1.02	Pavimentazioni	1.156.960,88
A.1.03	Barriere di sicurezza	186.455,00
A.1.04	Segnaletica	102.086,44



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA  
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)  
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

A.1.05	Opere edili - ristrutturazione fabbricato di stazione	53.819,47
A.1.06	Opere edili - nuovo fabbricato (locali tecnologici, CAC, locali viabilità invernale)	470.851,52
A.1.07	Opere edili - barriera (prolungam. pensilina e passerella, isole, sostegni impianti)	823.431,65
A.1.08	Opere edili - cabine, banchi	387.479,12
A.1.09	Opere d'arte minori (fondazioni sili sale, portali)	193.074,19
A.1.10	Impianti a servizio dei fabbricati (elettrici, idrico-sanitari, meccanici, dati)	759.923,46
A.1.11	Impianti elettrici e di illuminazione	676.043,22
A.1.12	Impianti meccanici	130.736,73
A.1.13	Impianti speciali e opere civili a servizio degli impianti di esazione	287.995,28
A.1.14	Sistemazione idraulica	820.569,65
A.1.15	Opere a verde	25.268,80
A.1.16	Lavori diversi	60.385,33
A.1	TOTALE LAVORI A CORPO (LORDO)	7.328.570,47
A.2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	217.809,12
A	TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO (A.1+A.2)	7.546.379,59
	LAVORI IN APPALTO	
A.1.N	LAVORI A CORPO - CONTRATTO ORIGINARIO (al netto del ribasso d'asta)	6.617.476,67
A.2	COSTI PER LA SICUREZZA - CONTRATTO ORIGINARIO	217.809,12
A.PV1.1	LAVORI - PERIZIA DI VARIANTE N°1	141.053,64
A.PV1.2	COSTI PER LA SICUREZZA - PERIZIA DI VARIANTE N°1	8.954,61
A.PV2.1	LAVORI - PERIZIA DI VARIANTE N°2	32.216,57
A.PV2.2	COSTI PER LA SICUREZZA - PERIZIA DI VARIANTE N°2	-
A.1.N.T	LAVORI A CORPO - TOTALE NETTO AGGIORNATO (A.1.N + A.PV1.1 + A.PV2.1)	6.790.746,88
A.2.T	COSTI PER LA SICUREZZA - TOTALE AGGIORNATO (A.2 + A.PV1.2 + A.PV2.2)	226.763,73
A.N	TOTALE NETTO APPALTO (A.1.N.T + A.2.T)	7.017.510,61
A.A.Pr	AGGIORNAMENTO PREZZI (art. 34 delle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto)	-
A.N.T	TOTALE RICONOSCIUTO ALL'APPALTATORE (A.N)	7.017.510,61
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO	
B.1.1	Oneri per allacciamenti ai pubblici servizi	20.500,00
B.1.2	Sondaggi, prove geognostiche e caratterizzazione terreni	25.100,00
B.1.3	Impianti speciali di esazione pedaggio (fornitura e installazione impianti di pista e di stazione e software)	2.002.574,16
B.1.4	Prove materiali a carico dell'Amministrazione (0,6% di A.1)	43.971,42
B.1.5	Oneri per indagini archeologiche	5.500,00
B.1	TOTALE SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO	2.097.645,58
B.2	ESPROPRI	122.515,08
B.3	IMPREVISTI (compresi oneri di cui all'art. 60 del D.Lgs. 36/2003 s.m.i.)	754.637,96



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA  
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)  
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

B.4	ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ED ACCORDI BONARI	226.391,39
B.5	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (D.M. 12.02.2018)	30.800,00
B.7	ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	120.806,11
B.8	ECONOMIE D'ASTA (A - A.N.T)	528.868,98
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	3.881.665,10
C	SPESE	
C.1	SPESE GENERALI	1.282.884,53
C.1bis	SPESE GENERALI AL 31.12.2021 PER REV. PROGETTUALI	700.118,29
C.2	SPESE DI CUI ALL'O.P.C.M. 3702 DEL 05.09.2008 (0,7% di A)	52.824,66
C.2bis	SPESE DI CUI ALL'O.P.C.M. 3702 DEL 05.09.2008 AL 31.12.2021 PER REV. PROGETTUALI	58.003,65
C	TOTALE SPESE	2.093.831,13
A.N.T + B + C	TOTALE COMPLESSIVO	12.993.006,84

che dall'approvazione del quadro economico aggiornato non derivano delle eccedenze di spesa rispetto all'importo per il quale la società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. aveva già confermato la sussistenza di adeguata copertura finanziaria con la nota prot. assunta al prot. E/5446 del 2 ottobre 2023;

che l'importo che sarà eventualmente in futuro riconosciuto all'Appaltatore per la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 34 delle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto, sarà compensato con l'utilizzo della voce B.8 "Economie d'asta" del quadro economico e, a seguire, della voce B.7 "Imprevisti";

che, con il Decreto del Commissario n. 496 del 15 marzo 2023, è stato confermato il dott. Riccardo Riccardi, quale Soggetto Attuatore dell'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008, con la conseguente attribuzione di settori di intervento, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'OPCM n. 3702/2008, tra i quali quello di provvedere all'istruttoria, anche avvalendosi della Struttura di cui all'art. 2, comma 1, della OPCM 3702/2008, e ad emanare ogni atto e provvedimento relativo all'approvazione dei progetti delle opere commissariali e dei relativi quadri economici, assumendo ogni adempimento, onere, attività, comunque connessi ai poteri attribuiti, qualora non già attribuiti al Responsabile Unico del Progetto, conferendo espressamente, in dette materie, la rappresentanza del Commissario delegato ad ogni effetto, anche nei confronti di enti, autorità, terzi tutti, preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo previsti dalla relativa normativa;

tutto ciò premesso ed in virtù delle funzioni attribuite con il Decreto n. 496 del 15 marzo 2023, il Soggetto Attuatore, dott. Riccardo Riccardi,



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA  
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)  
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

---

**DECRETA**

di disporre l'approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, dell'OPCM n. 3702/2008, nonché dell'art. 120, comma 3, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i., della modifica contrattuale n. 2 ai lavori di *"P90 - Autostrada A4 - Rifacimento barriere esistenti - Casello di Portogruaro"*, trasmessa in allegato alla NI/279 del 18 dicembre 2025 del Responsabile Unico del Progetto;

di disporre l'approvazione del quadro economico aggiornato dell'opera *"P90 - Autostrada A4 - Rifacimento barriere esistenti - Casello di Portogruaro"*, allegato alla NI/279 del 18 dicembre 2025 del Responsabile Unico del Progetto, riportato per esteso in premessa ed avente un importo complessivo pari a Euro 12.993.006,84;

di conferire delega al Responsabile Unico del Progetto di procedere a comunicare alla Concessionaria il presente provvedimento, allo scopo di assolvere alla funzione prevista dall'art. 6, comma 1 dell'OPCM n. 3702/2008;

di prevedere che l'onere economico del presente provvedimento sia a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6 dell'OPCM n. 3702/2008, come da provvedimento della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. acquisito al prot E/5446 del 2 ottobre 2023.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

IL SOGGETTO ATTUATORE

dott. Riccardo Riccardi