DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE n. 477 del 7 settembre 2022

P115 "Lavori di ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia lotto II San Donà di Piave – svincolo di Alvisopoli – Sublotto 1: asse autostradale dalla progr. km 451 + 021 (ex progr. km 54 + 545) alla progr. 459 + 776 (ex progr. km 63+300) e canale di gronda Fosson – Loncon".
CUP I61B07000360005.
Art. 6, comma 3, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120. Determinazione n. 6 del Collegio Consultivo Tecnico. Approvazione dell'atto aggiuntivo n. 6 al contratto di appalto.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO

che, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 luglio 2008, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

che, con l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

che, con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato il sopra citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022;

che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che *"restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702"*;

che l'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3702/2008 espressamente dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;

che il comma 1 dell'art. 2 dell'OPCM n. 3702/2008, stabilisce che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'OPCM n. 3702/2008 si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;

che il Commissario delegato con il Decreto del 2 agosto 2017, n. 342 ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo del Sublotto 1 ed a disporre, con il medesimo provvedimento, l'avvio del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto dei relativi lavori, da espletarsi osservando le disposizioni previste dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

che il Commissario delegato con il Decreto n. 355 del 27 dicembre 2017 ha disposto l'aggiudicazione

dell'appalto in oggetto in favore dell'Operatore Economico "Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. in R.T.I. con SACAIM S.p.A. e Rizzani De Eccher S.p.A." ed in data 21 marzo 2018 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto;

che, in data 9 ottobre 2020, è stato costituito per l'appalto in oggetto il Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie e delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto;

che il Commissario delegato ha nominato, con Decreto n. 451 del 6 settembre 2021, l'ing. Paolo Perco Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'ing. Enrico Razzini, per le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione degli interventi di cui alle lett. a) e b) dell'Art. 1 dell'OPCM n. 3702/2008;

che, con comunicazione del 13 giugno 2022, acquisita in pari data al prot. Commissario E/3015, l'Appaltatore ha sottoposto al Collegio Consultivo Tecnico un quesito relativo al riconoscimento di un *"congruo indennizzo a ristoro di tutti i maggiori costi ed oneri correlati all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;

che le criticità e le circostanze evidenziate dall'appaltatore nel quesito avanzato con la comunicazione del 13 giugno 2022 sono le medesime di quelle riportate nella riserva n. 16 iscritta nel registro di contabilità ed avente ad oggetto *"Causa di forza maggiore – Emergenza epidemiologica da Covid-19"*;

che, con la Delibera n. 206 del 9 marzo 2021, l'Autorità Nazionale Anticorruzione aveva espresso alcuni indirizzi in ordine, tra l'altro, all'oggetto dei compiti del Collegio Consultivo Tecnico, per gli appalti sopra soglia, affermando che *"Si ritiene che il dato normativo escluda la possibilità, da parte della stazione appaltante, di sottrarre specifiche questioni all'esame del Collegio. Diversamente, si realizzerebbe una limitazione al suo funzionamento in possibile contrasto con l'obbligatorietà della relativa costituzione e con la predeterminazione ex lege delle relative attribuzioni"*;

che, conseguentemente, la Stazione appaltante ha ritenuto che sia possibile deferire al prefato collegio anche le decisioni in ordine alle riserve iscritte;

che il decreto ministeriale 17 gennaio 2022, n. 22, previsto dal comma 8-bis dell'art. 6 del citato D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante l'adozione delle Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico, ha confermato che il Collegio Consultivo Tecnico possa esprimersi anche sulle riserve iscritte dall'Appaltatore nel registro di contabilità;

che, con comunicazione prot. Commissario U/4033 del 27 luglio 2022, il Responsabile Unico del Procedimento, ha comunicato al Collegio Consultivo Tecnico il proprio parere sul quesito avanzato dall'Appaltatore con la comunicazione del 13 giugno 2022;

che il Collegio Consultivo Tecnico, all'unanimità, ha approvato la propria Determinazione n. 6 dell'11 agosto 2022, trasmessa con nota acquisita al prot. Commissario E/4706 dell'11 agosto 2022 e resa ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

che, nell'ambito delle considerazioni espresse con la citata Determinazione, il Collegio Consultivo Tecnico ha *"riconosciuto all'Appaltatore un indennizzo equitativo per oneri di sicurezza aziendali e*

ridotta produttività, per il periodo compreso tra la dichiarazione dello stato di emergenza ed il 31 marzo 2022, pari a 2.217.131,20 euro";

che, nell'ambito delle considerazioni espresse con la citata Determinazione, il Collegio Consultivo Tecnico ha precisato che, per quanto riguarda i costi per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e con riferimento all'art. 8, comma 4, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, *"sono riconosciuti all'Appaltatore quelli già calcolati dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, in parte già riconosciuti con la perizia di variante n. 3 (pari a 116.463,76 euro) ed in parte da riconoscersi nell'ambito della prossima perizia di variante, che sarà corredata di relativo Atto di Sottomissione, quantificati dallo stesso Coordinatore alla data del 31 marzo 2022 in 135.094,79 euro"*;

che, nell'ambito delle considerazioni espresse con la citata Determinazione, il Collegio Consultivo Tecnico ha specificato che *"tenuto conto che le tematiche oggetto di analisi e valutazione con la succitata determinazione sono oggetto della riserva n. 16 rubricata "Causa di forza maggiore – Emergenza epidemiologica da Covid-19", iscritta dall'Appaltatore sul registro di contabilità (che al SAL n. 10 ammonta a complessivi 10.721.326,40 euro), e considerata la natura di lodo contrattuale ex art. 808 ter c.p.c. della determinazione n. 6, l'Appaltatore rinuncia espressamente e definitivamente alla riserva n. 16, essendo, per l'effetto della determinazione n. 6, cessata la materia del contendere che l'ha generata";*

che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, la Determinazione rilasciata dal Collegio assume *"la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile"*;

che la citata Determinazione ha valore contrattuale;

che l'art. 6, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che *"... l'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo"*;

che, sulla base proposta avanzata dal Responsabile Unico del Procedimento con Nota Interna prot. NI/142 del 7 settembre 2022, si prende atto della Determinazione n. 6 e si ritiene di accogliere le considerazioni espresse, ferme le prescrizioni e le disposizioni espresse dal citato Collegio;

che il recepimento delle considerazioni esposte con la Determinazione n. 6 costituisce una variazione contrattuale;

che, in ragione di tale motivazione, è opportuno modificare il contratto alla stregua di quanto previsto con l'Atto Aggiuntivo n. 6, trasmesso dal Responsabile Unico del Procedimento con Nota Interna prot. NI/142 del 7 settembre 2022, allo scopo di salvaguardare l'efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione;

che i contenuti dell'Atto Aggiuntivo n. 6 sono già stati accettati dall'Appaltatore con la nota acquisita al prot. E/5001 del 31 agosto 2022 senza alcuna riserva o eccezione;

che l'importo da riconoscere all'appaltatore a seguito della Determinazione n. 6 del Collegio Consultivo Tecnico trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, il cui importo complessivo rimane pertanto inalterato;

che il Responsabile Unico del Procedimento, con la nota interna prot. NI/142 del 7 settembre 2022, ha provveduto a trasmettere il quadro economico dell'intervento, rimodulato per effetto della Determinazione n. 6 e riportato di seguito, proponendone l'approvazione, avendo accertato la disponibilità di idonee risorse economiche;

A	LAVORI A BASE D'APPALTO (Euro)	P.115 SUB-LOTTO 1
	IMPORTO A BASE D'APPALTO	
A.1	TOTALE LAVORI A CORPO	€ 101.831.290,74
A.2	COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.450.070,13
A	TOTALE A BASE D'APPALTO (A.1 + A.2)	€ 106.281.360,87
	CONTRATTO dd. 21.03.2018 - Ribasso complessivo offerto in sede di gara: 18,50%	
A.3	TOTALE LAVORI NETTO (A.1 - 18,50%)	€ 82.992.501,95
A.2	COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.450.070,13
A.N.	TOTALE NETTO (A.3 + A.2)	€ 87.442.572,08
	RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI (Decreto del Soggetto attuatore n.399/19)	
A.R.1	IMPORTO LAVORI IN RIDUZIONE	€ 2.714.926,40
A.R.2	IMPORTO COSTI SICUREZZA IN RIDUZIONE	€ 82.746,37
A.N.R.1	TOTALE LAVORI NETTO AGGIORNATO (A.3 - A.R.1)	€ 80.277.575,55
A.N.R.2	TOTALE COSTI SICUREZZA NETTO AGGIORNATO (A.2 - A.R.2)	€ 4.367.323,76
A.N.R.	TOTALE NETTO AGGIORNATO (A.N.R.1+A.N.R.2)	€ 84.644.899,31
	PERIZIA DI VARIANTE N.1 (Approvazione RUP prot. Atti/1868 dd. 04.12.2019)	
A.P.1	IMPORTO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE N.1	€ 2.369.098,55
A.P.2	IMPORTO COSTI SICUREZZA PERIZIA DI VARIANTE N. 1	€ 164.395,09
A.N.P.1	TOTALE LAVORI NETTO AGGIORNATO (A.N.R.1+A.P.1)	€ 82.646.674,10
A.N.P.2	TOTALE COSTI SICUREZZA AGGIORNATO (A.N.R.2+A.P.2)	€ 4.531.718,85
A.N.P.	TOTALE NETTO AGGIORNATO (A.N.P.1+A.N.P.2)	€ 87.178.392,95
	PERIZIA DI VARIANTE N.2 (Approvazione RUP prot. Atti/226 dd. 13.02.2020)	
A.P2.1	IMPORTO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE N.2	€ 691.526,05
A.P2.2	IMPORTO COSTI SICUREZZA PERIZIA DI VARIANTE N. 2	€ 706,76
A.N.P2.1	TOTALE LAVORI NETTO AGGIORNATO (A.N.P.1+A.P2.1)	€ 83.338.200,15
A.N.P2.2	TOTALE COSTI SICUREZZA AGGIORNATO (A.N.P.2+A.P2.2)	€ 4.532.425,61
A.N.P2.	TOTALE NETTO AGGIORNATO (A.N.P2.1 + A.N.P2.2)	€ 87.870.625,76
	PERIZIA DI VARIANTE N.3 (Approvazione RUP prot. Atti/184 dd. 18.02.2021)	
A.P3.1	IMPORTO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE N.3	€ 167.690,49
A.P3.2	IMPORTO COSTI SICUREZZA PERIZIA DI VARIANTE N. 3	€ 148.384,98
A.N.P3.1	**TOTALE LAVORI NETTO AGGIORNATO (A.N.P2.1+A.P3.1)**	**€ 83.505.890,64**
A.N.P3.2	**TOTALE COSTI SICUREZZA AGGIORNATO (A.N.P2.2+A.P3.2)**	**€ 4.680.810,59**
A.N.P3.	**TOTALE NETTO AGGIORNATO (A.N.P3.1 + A.N.P3.2)**	**€ 88.186.701,23**
A.D.	DANNI FORZA MAGGIORE (Verbale Atti/1233 dd.03.09.20)	€ 55.220,37
A.AG.3	ATTO AGGIUNTIVO N.3 - DETERM. N.3 CCT ART. 6 L.120/2020 (Decreto 454 dd. 29.09.2021)	€ 4.106.710,91
A.AG.6	ATTO AGGIUNTIVO N.6 - DETERM. N.6 CCT ART. 6 L.120/2020	€ 2.217.131,20
A.C.Pr.1	COMPENSAZIONE PREZZI EX DL73/2021 n.1 - Provvedimento RUP Atti/40 dd.14.01.22	€ 1.139.238,57
A.C.Pr.2	COMPENSAZIONE PREZZI EX DL73/2021 n.2 - Provvedimento RUP Atti/620 dd.01.06.22	€ 2.665.491,91
A.A.Pr.1	AGGIORNAMENTO PREZZI EX DL50/2022 - cert. di pagamento n.1 dd. 21.06.2022	€ 2.173.708,84
A.A.Pr.2	AGGIORNAMENTO PREZZI EX DL50/2022 cert. di pagamento n.2 dd. 02.08.2022	€ 3.067.775,83
B	**SOMME A DISPOSIZIONE (Euro)**	
B.1	**SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO**	**P.115 SUB-LOTTO 1**
B.1.1	Impianti tecnologici interferenti (All. T.00.01.0.0)	€ 2.355.195,07
B.1.2	Dispositivi tecnologici per rilevazione dati traffico, viabilità e meteo e informativi per la sicurezza degli utenti	€ 78.040,32
B.1.3	Oneri per l'allacciamento a pubblici servizi	€ 272.026,88
B.1.4	Prove materiali a carico dell'Amministrazione	€ 591.291,93
B.1.5	Oneri per rilievi, accertamenti e indagini (monitoraggio amb., archeologia, ecc.)	
B.1.5.1	*Monitoraggio ambientale e Audit Ente Terzo*	*€ 1.456.734,35*
B.1.5.2	*Archeologia*	*€ 160.000,00*
B.1.5.3	*Caratterizzazione terreni*	*€ 54.468,01*
	Totale oneri per rilievi, accertamenti e indagini	€ 1.671.202,37
B.1.6	Oneri discarica autorizzata per materiali da scavo equiparabili a rifiuto	€ 35.700,00
B.1.7	Impianti di videosorveglianza	€ 1.191.415,50
B.1.8	Interventi diretti sui ricettori	€ 150.000,00
B.1.9	Distribuzione elettrica canali di gronda	€ 448.884,40
B.1.10	Caratterizzazione integrativa terreni Aree di Servzio Fratta Nord e Sud	€ 400.000,00
B.1.11	Oneri attraversamento RFI	€ 200.000,00
B.1	**TOTALE SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO**	**€ 7.393.756,47**
B.2	**ESPROPRI**	**P.115 SUB-LOTTO 1**
B.2	**ESPROPRI**	**€ 21.073.971,95**
B.3.1	**IMPREVISTI (10% di A)**	**€ 3.799.148,37**
B.3.2	**COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (ex art. 6 L.120/2020)**	**€ 187.000,00**
B.4	**ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ED ACCORDI BONARI (art. 205 D.Lgs 50/16)**	**P.115 SUB-LOTTO 1**
B.4.1	Art. 205 D.Lgs 50/16 (3,00% di A.N.R)	€ 322.215,78
B.4.2	Premio di accelerazione (5,00% di A.N.R)	€ 4.232.244,97
B.4	**ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ED ACCORDI BONARI (art. 205 D.Lgs 50/16)**	**€ 4.554.460,75**
B.5	**ACCANTONAMENTO EX ART. 106, C.1 D.LGS 50/16**	**€ -**
B.6	**SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI**	**€ 37.208,89**
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**	**€ 37.045.546,43**
C	**SPESE (Euro)**	**P.115 SUB-LOTTO 1**
C.1	**SPESE GENERALI**	**€ 13.686.448,21**
C.2	**SPESE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D.D. 05.09.2008 (art. 2, c.1)**	**€ 547.457,93**
C	**TOTALE SPESE**	**€ 14.233.906,14**
A+B+C	**TOTALE COMPLESSIVO**	**€ 154.891.431,43**

che, a fronte degli obiettivi da perseguire, rientra nell'interesse del Commissario delegato approvare i contenuti del suddetto atto aggiuntivo e procedere alla sua sottoscrizione, per le motivazioni e nei limiti descritti negli atti richiamati in narrativa, allo scopo di:

(a) poter procedere alla celere realizzazione degli interventi di competenza del Commissario delegato e connessi al superamento dell'emergenza di cui all'OPCM n. 3702/2008, in relazione all'esigenza di un miglioramento significativo e rapido della sicurezza stradale e delle condizioni di salute dei cittadini;

(b) poter rispettare le disposizioni dell'OPCM n. 3702/2008 ed i conseguenti impegni concordati con il Dipartimento di Protezione Civile, finalizzati al superamento della situazione di emergenza, per le motivazioni stabilite nei provvedimenti citati in epigrafe, da intendersi richiamate *per relationem*;

che con il decreto n. 374 del 7 agosto 2018, è stato nominato il dott. Graziano Pizzimenti, quale Soggetto Attuatore dell'OPCM n. 3702/2008, con la conseguente attribuzione di settori di intervento, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della medesima Ordinanza, tra i quali quello di avviare, condurre e definire tutte le procedure di gara relative a lavori, servizi e forniture, ivi compresa la sottoscrizione degli atti contrattuali, fatte salve le competenze ascritte al Responsabile Unico del Procedimento.

Tutto ciò premesso ed in virtù delle funzioni attribuite con il decreto n. 374 del 7 agosto 2018, il Soggetto Attuatore, dott. Graziano Pizzimenti, per le motivazioni richiamate,

DECRETA

di disporre, per le motivazioni riportate in epigrafe, l'approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 6, i cui contenuti sono già stati accettati dall'Appaltatore senza alcuna riserva, redatto in conformità a quanto statuito dalla Determinazione n. 6 del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, citata in epigrafe e depositata agli atti, da intendersi integralmente richiamata con il presente provvedimento;

di procedere alla sottoscrizione del prefato Atto Aggiuntivo n. 6;

di disporre l'approvazione del quadro economico di spesa dell'intervento in oggetto, rimodulato per effetto della Determinazione n. 6 del Collegio Consultivo Tecnico e riportato per esteso in premessa;

di conferire delega al Responsabile Unico del Procedimento di comunicare alla Concessionaria il presente provvedimento, per assolvere alla funzione prevista dall'art. 6, comma 1, dell'OPCM n. 3702/2008 s.m.i..

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

IL SOGGETTO ATTUATORE
dott. Graziano Pizzimenti

Firmato digitalmente da: Graziano Pizzimenti
Data: 07/09/2022 16:52:32